

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

### Del 24/02/2021 n. 203

#### Settore III

#### 3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

#### 3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

**OGGETTO:** FSE-PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 3 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

##### VISTI:

- l'Avviso pubblico **prot. AODGEFID/13194 del 24 giugno 2020** *“Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”* emanato dal Ministero dell'Istruzione – *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione* nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 – *“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”* (FESR) - azione 10.7.1 *“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”*;
- la candidatura n. 1030008 - 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 proposta dalla Provincia di Ancona a seguito del suddetto avviso;
- la nota prot. AODGEFID/119240 del 07 luglio 2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato alla Provincia di Ancona l'ammissione a finanziamento per l'importo massimo di € 1.000.000,00;

DATO ATTO che la somma di € 1.000.000,00 è stata prevista sui seguenti Capitoli di spesa e di entrata:

- € 900.000,00 al Capitolo 20204020001 - Risorsa in entrata 40201001
- € 100.000,00 al Capitolo 20523002065 - Risorsa in entrata 40201001



Provincia  
di Ancona

RICHIAMATO l'atto del dirigente n. 845 del 11/08/2020 relativo alla nomina del RUP Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;

VISTA la "scheda progettuale sintetica" n. 3 trasmessa dal RUP con nota prot. 27787 del 12/08/2020, nell'importo complessivo di € 205.350,00, avente ad oggetto:

**FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell'Istruzione 13194 del 24/06/2020 – Scheda progettuale sintetica n. 3**

DATO ATTO che la suddetta scheda progettuale prevede una serie di interventi di natura elettrica da effettuare presso i seguenti edifici scolastici:

Edificio Scolastico	Codice ARES	Ubicazione
- Liceo Scientifico Da Vinci	0420210403	Viale Verdi n. 23 - Jesi
- I.I.S. Cuppari-Salvati	0420210445	Via Ugo La Malfa n. 36 - Jesi
- I.I.S. Podesti-Calzecchi-Onesti	0420020824	Strada di Passo Varano n. 17 - Ancona
- I.I.S. Podesti	0420140723	Via Podesti snc - Chiaravalle
- Liceo Scientifico Cambi	0420180408	Via Nievo - Falconara Marittima
- I.I.S. Serrani	0420180449	Via Santorre di Santarosa n. 2/a - Falconara Marittima

DATO ATTO che gli interventi di cui alla suddetta scheda prevedono una spesa complessiva di € 205.350,00 così ripartita:

A1)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A misura (di cui € 73.342,13 per costi manodopera)	144.533,78
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (a misura)	
A2.1)	Oneri inclusi nei prezzi	2.450,37
A2.2)	Oneri speciali aggiuntivi	2.931,71
	Totale Oneri di sicurezza	5.382,08
A1+A2)	<b>Totale A1+A2</b>	<b>149.915,86</b>
A3)	Lavori in economia	14.991,59
A4)	Iva 22% su A1+A2	32.981,49
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	3.062,75
	<b>Totale A</b>	<b>200.951,69</b>
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	2.998,32
D	Pubblicità	1.000,00
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>205.350,00</b>

DATO ATTO che la somma di € 205.350,00 trova imputazione al Capitolo di spesa 20204020001 e Risorsa in entrata 40201001;

VISTA la determinazione n. 868 del 14/08/2020 relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione, della **Scheda progettuale sintetica n. 3** e al contestuale affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16/07/2020 n. 76, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta **CREA COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 30 (C.F./P.I. 03500490614), con l'offerta del **- 8,00%** sull'importo a base di gara (€ 144.533,78) e per l'importo contrattuale di € **138.353,16** (di cui € 5.382,08 per oneri di sicurezza), oltre Iva 22%, per un totale di € 168.790,85;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 868/2020 il quadro economico di aggiudicazione è stato rimodulato con l'accertamento di un'economia pari al ribasso d'asta (quota indisponibile per l'ente locale):

A1)	Importo delle lavorazioni da eseguire ( <i>ribasso -8,00%</i> )	Euro
	A misura (di cui € 67.474,76 per costi manodopera)	132.971,08
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (a misura)	
A2.1)	Oneri inclusi nei prezzi	2.450,37
A2.2)	Oneri speciali aggiuntivi	2.931,71
	Totale Oneri di sicurezza	5.382,08
A1+A2)	<b>Totale A1+A2</b>	<b>138.353,16</b>
A3)	Lavori in economia	14.991,59
A4)	Iva 22% su A1+A2	30.437,69
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	3.062,75
	<b>Totale A</b>	<b>186.845,19</b>
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	2.998,31
D	Pubblicità	1.000,00
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>191.243,50</b>
	<b>Economia da accertare derivante dal ribasso d'asta</b>	<b>14.106,50</b>
	<b>Totale</b>	<b>205.350,00</b>

VISTO il relativo contratto stipulato con l'appaltatore, inserito in data 01/09/2020 nel registro degli atti da registrare in caso d'uso al n. 1157, e la relativa cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 1063421284 emessa da "HDI Assicurazioni S.p.A." – Agenzia di Napoli in data 25/08/2020;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 20/08/2020, con ultimazione prevista per il 15/09/2020 (27 giorni naturali e consecutivi) tranne che per l'I.I.S. "Serrani" per il quale il termine è fissato al 28/09/2020 (40 giorni naturali e consecutivi);

RILEVATO che l'effettiva ultimazione degli interventi è avvenuta nei termini previsti, come da relativo verbale di ultimazione del 28/09/2020;

VISTI:

- il verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'appaltatore in data 21/09/2020;
- il SAL n. 1 e certificato di pagamento in data 18/11/2020 nell'importo di € 118.554,41;

VISTA la nota prot. n. 3586 del 27/01/2020 con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione finale redatta dai Direttori Lavori, Geom. Paola Orciani e Per. Ind. Marcello Carbonari:

- 1) Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione
- 2) Verbale concordamento nuovi prezzi
- 3) Verbale di consegna
- 4) Libretto misure
- 5) Registro contabilità
- 6) Stato finale dei lavori del 19/01/2021 nell'importo di € **131.727,12**, oltre Iva 22%
- 7) Verbale consegna lavori
- 8) Verbale ultimazione lavori
- 9) Dichiarazione relativa agli avvisi ad opponendum
- 10) Dichiarazione relativa alla cessione dei crediti
- 11) DURC

CONSIDERATO che all'appaltatore è stata già corrisposta la somma di € 118.554,41, oltre Iva 22%, a seguito di emissione del SAL n. 1 e del relativo certificato di pagamento, il residuo credito alla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. ammonta ad € **13.172,71**, oltre Iva 22%;

VISTA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali ed assicurativi dell'appaltatore come risulta dal relativo DURC prot. INPS\_23831761 del 16/11/2020 con scadenza validità 16/03/2021;

ATTESO che con atto n. 1457 del 14/12/2020 è stata determinata in € **380,64** l'incidenza del **progetto n. 3** sulla spesa di pubblicità riferita all'iniziativa in questione PON-FESR Avviso prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 "*Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*";

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall'01.11.2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione n. 404 del 28/04/2020 con la quale il Dirigente conferisce al dott. Ing. Alessandra Vallasciani l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'area 3.1 "Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III dell'Ente a far data dal

01/05/2020 e fino al 31/12/2021 nonchè la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, fra cui la sottoscrizione del presente provvedimento;

### DETERMINA

- di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla Scheda progettuale sintetica n. 3, avente ad oggetto:  
**“FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell'Istruzione 13194 del 24/06/2020 – Scheda progettuale sintetica n. 3”**  
 eseguiti dalla ditta CREA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Loreto (AN), Via delle Ginestre n. 30 (C.F./P.I. 03500490614), nell'ammontare di € **131.727,12**, oltre Iva 22%;
- di liquidare alla ditta appaltatrice CREA COSTRUZIONI S.R.L., al netto degli acconti già corrisposti pari ad € 118.554,41, oltre Iva 22%, e a saldo dei lavori eseguiti, il residuo credito di € **13.172,71**, oltre IVA 22%, per complessivi € 16.070,71, al Capitolo 20204020001 – Impegno n. 1066 – subimpegno di spesa n. 340/2020;
- di approvare il quadro economico finale dell'intervento in questione come riportato nel prospetto che segue:

A1)	Importo delle lavorazioni eseguite ( <i>ribasso -8,00%</i> )	Euro
	A misura (di cui € 64.173,29 per costi manodopera)	126.464,94
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (a misura)	
A2.1)	Oneri inclusi nei prezzi	2.330,47
A2.2)	Oneri speciali aggiuntivi	2.931,71
	Totale Oneri di sicurezza	5.262,18
A1+A2)	<b>Totale A1+A2</b>	<b>131.727,12</b>
A3)	Lavori in economia	0,00
A4)	Iva 22% su A1+A2	28.979,97
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	0,00
	<b>Totale A</b>	160.707,09
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	2.998,32
D	Pubblicità	380,64
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	0,00
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	164.086,05
	<b>Economia da accertare derivante dal ribasso d'asta</b>	<b>14.106,50</b>
	<b>Economia da accertare per minori spese del quadro economico</b>	<b>27.157,45</b>
	<b>Totale</b>	<b>205.350,00</b>

- di accertare un'economia complessiva di € 41.263,95 rispetto alla spesa originariamente autorizzata, così suddivisa:

- € 14.106,50 economia derivante dal ribasso d'asta, non utilizzabile dall'ente in quanto somma rientrante nella disponibilità del Ministero;
- € 27.157,45 economia derivante da minori spese del quadro economico;

6. di dare atto che:

- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria citata nelle premesse e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il pagamento del suddetto credito di € **13.172,71**, oltre IVA 22%, è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022;

8. di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H34H20000320006
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8406242A57

Ancona, 24/02/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

VALLASCIANI ALESSANDRA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 21.03.05  
Fascicolo 2020/85.3

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia  
di Ancona

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 203 DEL 24/02/2021

**OGGETTO: FSE-PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 3 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 203 del 24/02/2021

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria.

### Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
«TableStart:movimenti»						
						€

«TableEnd:movimenti»

Note:

Ancona, 25/02/2021

IL DIRIGENTE  
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)