



RELAZIONE SUL CONTO FINALE

FSE-PON 2014-2020 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - Scheda Progetto n. 6 - I.I.S. "VOLTERRA ELIA" , Via Esino 36, Torrette di Ancona (AN) - Lavori di adeguamento antincendio delle compartimentazioni dei laboratori di chimica e relativi impianti interferenti.

- Impresa appaltatrice: ISE S.R.L.con sede legale in Atri (TE) in via Provinciale per Pineto
- Contratto: rep. 1156 del 31.08.2020
- *Progetto esecutivo*
il progetto esecutivo è stato redatto dalla Provincia di Ancona - Settore III - U.O. Gestione dell'Edilizia Scolastica ed approvato con determina dirigenziale del 14.08.2020 n. 865 per l'importo complessivo di Euro 121.300,00 così ripartito:
 - Lavori a base d'appalto 84.569,57 Euro.
 - Oneri per la sicurezza 3.378,86 Euro.
 - Somme a disposizione dell'amministrazione:

A3)	Lavori in economia	8.794,84
A4)	Iva 22% su A1+A2	19.348,65
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	2.449,10
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	1.758,97
D	Pubblicità	600,00
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00

- *Importo contrattuale*

L'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta risulta di netti Euro **65.393,20**.

- *Somma complessiva autorizzata*

In definitiva, per i lavori di cui alla presente relazione, sono state autorizzate le stesse spese riportate nel progetto esecutivo senza variazioni.

- *Consegna dei lavori*

I lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 17/08/2020.

- *Tempo stabilito per l'esecuzione*

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori avranno durata di 40 giorni naturali e consecutivi con termine il giorno 25.09.2020.

- *Ultimazione dei lavori*

L'ultimazione dei lavori è avvenuta come è stato accertato con certificato allegato e quindi in tempo utile con i seguenti tempi ovvero il 25.09.2020.:

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si sono assegnati ulteriori n° 15 giorni per completare le opere marginali complementari di piccola entità.

- *Danni di forza maggiore*

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

- *Andamento dei lavori*

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

- *Variazioni apportate*

Nessuna variazione apportata.

- *Anticipazione contrattuale*

E' stata concessa l'anticipazione contrattuale per un importa pari a € 13.073,84.

- *Certificati di acconto*

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 1 certificati di pagamento in acconto per un importo totale di € 43.400,00 + iva.

- *Stato finale*

Lo stato finale è stato redatto in data 12/11/2020 ed importa complessivamente netti Euro 60.721,00

Da cui dedotte:

a) per anticipazione	13.073,81 Euro
b) per 1° acconto già emesso	43.400,00 Euro
Sommano le deduzioni	56.473,81 <u>Euro</u>
Resta il credito liquido dell'impresa in	4.247,19 <u>Euro</u> + IVA

- *Riserve dell'impresa*

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva.

- *Infortuni in corso di lavoro*

Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

- *Assicurazioni sociali*

Sono state chieste agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.

- *DURC: E' stato richiesto telematicamente il Durc per l'impresa appaltatrice in data 05.11.2020 che risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE fino al 05.03.2021;*

- *Avvisi ad opponendum*

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti né prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.

- *Cessione di crediti da parte dell'impresa*

Dagli atti in possesso della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in epigrafe.

- *Sinistri o danni a persone o cose*

Non si sono avuti sinistri o danni a persone, animali o cose.

- *Direzione dei lavori*

I lavori sono stati diretti dall. Ing. Nicola Verdolini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Nicola Verdolini)

(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)