

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 17/12/2020 n. 1508

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: FSE-PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 1 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI:

- l'Avviso pubblico **prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020** *“Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”* emanato dal Ministero dell'Istruzione – *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione* nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 – *“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”* (FESR) - azione 10.7.1 *“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”*;
- la candidatura n. 1030008 - 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 proposta dalla Provincia di Ancona a seguito del suddetto avviso;
- la nota prot. AOODGEFID/119240 del 07 luglio 2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato alla Provincia di Ancona l'ammissione a finanziamento per l'importo massimo di € 1.000.000,00;

DATO ATTO che la somma di € 1.000.000,00 è stata prevista sui seguenti Capitoli di spesa e di entrata:

- € 900.000,00 al Capitolo 20204020001 - Risorsa in entrata 40201001
- € 100.000,00 al Capitolo 20523002065 - Risorsa in entrata 40201001



Provincia
di Ancona

RICHIAMATO l'atto del dirigente n. 845 del 11/08/2020 relativo alla nomina del RUP Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;

VISTA la "scheda progettuale sintetica" n. 1 trasmessa dal RUP con nota prot. 27988 del 13/08/2020, nell'importo complessivo di € 109.850,00, avente ad oggetto:

FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell'Istruzione 13194 del 24/06/2020 – Scheda progettuale sintetica n. 1

DATO ATTO che la suddetta scheda progettuale prevede una serie di interventi da effettuare presso i seguenti edifici scolastici:

Edificio Scolastico	Codice ARES	Ubicazione
- Liceo Scientifico Galilei	0420020401	Via S. Allende - Ancona
- Liceo Classico Rinaldini	0420020391	Via Canale - Ancona
- I.I.S. Meucci	0420100607	Via Montessori - Castelfidardo

DATO ATTO che gli interventi di cui alla suddetta scheda prevedono una spesa complessiva di € 109.850,00 così ripartita:

A1)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A misura (di cui € 43.200,83 per costi manodopera)	73.801,48
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	1.315,09
A1+A2)	Totale A1+A2	75.116,57
A3)	Lavori in economia	
A4)	Iva 22% su A1+A2	16.525,65
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	15.850,00
	Totale A	107.492,22
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	1.502,33
D	Pubblicità	455,45
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00
	TOTALE PROGETTO	109.850,00

DATO ATTO che la somma di € 190.850,00 trova imputazione al Capitolo di spesa 20204020001 e Risorsa in entrata 40201001;

VISTA la determinazione n. 864 del 14/08/2020 relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione, della **Scheda progettuale sintetica n. 1** e al contestuale affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16/07/2020 n. 76, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta **CLEA SOC. COOP.** con sede in Falconara Marittima (AN), Via della Tecnica n. 52 (C.F./P.I. 00095850426) con l'offerta del – **26,464%** sull'importo a base di gara (€ 73.801,48) e per l'importo



Provincia
di Ancona

contrattuale di € 55.585,75 (di cui € 1.315,09 per oneri di sicurezza), oltre Iva 22%, per un totale di € 67.814,61;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 864/2020 il quadro economico di aggiudicazione è stato rimodulato con l'accertamento di un'economia pari al ribasso d'asta (quota indisponibile per l'ente locale):

A1)	Importo delle lavorazioni da eseguire (<i>ribasso -26,464%</i>)	Euro
	A misura (di cui € 31.768,16 per costi manodopera)	54.270,66
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	1.315,09
A1+A2)	Totale A1+A2	55.585,75
A3)	Lavori in economia	
A4)	Iva 22% su A1+A2	12.228,86
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	15.850,00
	Totale A	83.664,61
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	1.502,33
D	Pubblicità	455,45
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00
	TOTALE PROGETTO	86.022,39
	Economia da accertare derivante dal ribasso d'asta	23.827,61
	Totale	109.850,00

VISTO il relativo contratto stipulato con l'appaltatore, inserito in data 11/09/2020 nel registro degli atti da registrare in caso d'uso al n. 1163, e la relativa cauzione definitiva di € 9.151,50 costituita mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3051266 emessa in data 28/08/2020 da "Finanziaria Romana S.p.a.";

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 17/08/2020, con ultimazione prevista per il 12/09/2020 (27 giorni naturali e consecutivi);

RILEVATO che l'effettiva ultimazione degli interventi è avvenuta in data 12/09/2020, come da relativo verbale, e quindi entro il termine previsto;

RICHIAMATA la determinazione n. 1086 in data 13/10/2020 con la quale l'appaltatore CLEA SOC. COOP. è stato autorizzato a cedere in subappalto alla ditta ELETTRICO BM di Burattini e Montagnoli (C.F./P.I. 02004150427) con sede in Ancona, Via Ciriaco Pizzecolli n. 66, le lavorazioni di cui alla Cat. OS30 "Impiantistica elettrica", per un importo complessivo netto di € 3.838,66, di cui € 136,73 per oneri di sicurezza;

VISTO il SAL n. 1 a tutto il 23/10/2020 approvato con determinazione n. 1206 del 03/11/2020 per un ammontare di € 49.609,10 e il conseguente certificato di pagamento del 23/10/2020 nell'importo di € 49.361,05;

RICHIAMATA la determinazione n. 1458 del 14/12/2020 di presa d'atto del servizio di analisi, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta prodotto nell'ambito

dei lavori in oggetto effettuato, tramite proprie ditte di fiducia, dall'appaltatore CLEA SOC. COOP. per l'importo di € 5.262,69, oltre Iva 22%;

VISTA la nota prot. n. 44173 del 15/12/2020 con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione finale redatta dal Direttore Lavori, Ing. Marco Polverini:

- 1) Libretto delle misure
- 2) Registro di contabilità
- 3) Stato finale dei lavori del 20/11/2020 nell'importo di € **55.585,75**, oltre Iva 22%
- 4) Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione
- 5) Atto di approvazione progetto ed affidamento lavori
- 6) Contratto
- 7) Verbale di consegna
- 8) Certificato di ultimazione lavori;
- 9) DURC

CONSIDERATO che all'appaltatore è stata già corrisposta la somma di € 49.361,05, oltre Iva 22%, a seguito di emissione del SAL n. 1 e del relativo certificato di pagamento, il residuo credito della ditta CLEA SOC. COOP. ammonta ad € **6.224,70**, oltre Iva 22%;

VISTA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali ed assicurativi dell'appaltatore e del subappaltatore come risulta, rispettivamente, dai relativi DURC prot. INPS_22469507 del 02/09/2020 con scadenza validità 31/12/2020 e prot. INAIL_23740162 del 14/09/2020 con scadenza validità 12/01/2021;

ATTESO che con atto n. 1457 del 14/12/2020 è stata determinata in € **190,32** l'incidenza del **progetto n. 1** sulla spesa di pubblicità riferita all'iniziativa in questione PON-FESR Avviso prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 "*Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*";

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

VISTO che l'atto riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici interessati;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall'01.11.2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione n. 404 del 28/04/2020 con la quale il Dirigente conferisce al dott. Ing. Alessandra Vallasciani l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'area 3.1 "Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III dell'Ente a far data dal

01/05/2020 e fino al 31/12/2021 nonchè la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, fra cui la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla Scheda progettuale sintetica n. 1, avente ad oggetto:
“FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell'Istruzione 13194 del 24/06/2020 – Scheda progettuale sintetica n. 1”
 eseguiti dalla ditta CLEA SOC. COOP. con sede in Falconara Marittima (AN), Via della Tecnica n. 52 (C.F./P.I. 00095850426) nell'ammontare di € **55.585,75**, oltre Iva 22%;
3. di liquidare alla ditta appaltatrice CLEA SOC. COOP., al netto degli acconti già corrisposti pari ad € 49.361,05, oltre Iva 22%, e a saldo dei lavori eseguiti, il residuo credito di € **6.224,70**, oltre IVA 22%, per complessivi € 7.594,13, al Capitolo 20204020001 – Impegno n. 1071 – subimpegno di spesa n. 344/2020;
4. di approvare il quadro economico finale dell'intervento in questione come riportato nel prospetto che segue:

A1)	Importo delle lavorazioni eseguite (<i>ribasso -26,464%</i>)	Euro
	A misura (di cui € 31.768,16 per costi manodopera)	54.270,66
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	1.315,09
A1+A2)	Totale A1+A2	55.585,75
A3)	Lavori in economia	0,00
A4)	Iva 22% su A1+A2	12.228,86
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	6.420,48
	Totale A	74.235,09
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	1.502,33
D	Pubblicità	190,32
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	0,00
	TOTALE PROGETTO	75.927,74
	Economia da accertare derivante dal ribasso d'asta	23.827,61
	Economia da accertare per minori spese del quadro economico	10.094,65
	Totale	109.850,00

5. di accertare un'economia complessiva di € 33.922,26 rispetto alla spesa originariamente autorizzata, così suddivisa:
 - € 23.827,61 economia derivante dal ribasso d'asta, non utilizzabile dall'ente in quanto somma rientrante nella disponibilità del Ministero;

- € 10.094,65 economia derivante da minori spese del quadro economico;

6. di dare atto che:

- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria citata nelle premesse e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- il pagamento del suddetto credito di € 6.224,70, oltre IVA 22%, è subordinato alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. di assumere al Capitolo 20204020001 – Impegno n. 1071/2020, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il subimpegno di spesa di € 1.502,33 relativo alle funzioni tecniche incentivate di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

8. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022;

9. di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H34H20000350006
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8406438C15

Ancona, 17/12/2020

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

VALLASCIANI ALESSANDRA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2020/85.1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1508 DEL 17/12/2020

OGGETTO: FSE-PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 1 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1508 del 17/12/2020

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
s	Sub-Impegno 559/2020	20204020001 /0		INCENTIVI TECNICI	-	€ 1.502,33
s	Var. Impegno 1071/2020	20204020001 /0		ECONOMIA COMPLESSIVA	-	€ - 33.922,26

Note:

Ancona, 18/12/2020

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)