

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 12/01/2021 n. 15

Settore III

3.1 - Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri

3.1.1 - UO Gestione dell'Edilizia Scolastica

OGGETTO: FSE-PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 5 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI:

- l'Avviso pubblico **prot. AODGEFID/13194 del 24 giugno 2020** *“Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19”* emanato dal Ministero dell'Istruzione – *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione* nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale *“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento”* 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 – *“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”* (FESR) - azione 10.7.1 *“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”*;
- la candidatura n. 1030008 - 13194 del 24/06/2020 - FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 proposta dalla Provincia di Ancona a seguito del suddetto avviso;
- la nota prot. AODGEFID/119240 del 07 luglio 2020 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato alla Provincia di Ancona l'ammissione a finanziamento per l'importo massimo di € 1.000.000,00;

DATO ATTO che la somma di € 1.000.000,00 è stata prevista sui seguenti Capitoli di spesa e di entrata:

- € 900.000,00 al Capitolo 20204020001 - Risorsa in entrata 40201001
- € 100.000,00 al Capitolo 20523002065 - Risorsa in entrata 40201001



Provincia
di Ancona

RICHIAMATO l'atto del dirigente n. 845 del 11/08/2020 relativo alla nomina del RUP Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;

VISTA la "scheda progettuale sintetica" n. 5 trasmessa dal RUP con nota prot. 27949 del 12/08/2020, nell'importo complessivo di € 62.500,00, avente ad oggetto:

FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell'Istruzione 13194 del 24/06/2020 – Scheda progettuale sintetica n. 5

DATO ATTO che la suddetta scheda progettuale prevede la realizzazione di un impianto di climatizzazione presso il Liceo Artistico Mannucci di Ancona, sito in Via Buonarroti n. 12 (Codice ARES 0420020430);

DATO ATTO che l'intervento di cui alla suddetta scheda prevede una spesa complessiva di € 62.500,00 così ripartita:

A1)	Importo delle lavorazioni a base d'asta	Euro
	A misura (di cui € 8.289,10 per costi manodopera)	44.739,20
A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	806,54
A1+A2)	Totale A1+A2	45.545,74
A3)	Lavori in economia	4.554,57
A4)	Iva 22% su A1+A2	10.020,06
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	468,71
	Totale A	60.589,08
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	910,91
D	Pubblicità	600,00
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00
	TOTALE PROGETTO	62.500,00

DATO ATTO che la somma di € 62.500,00 trova imputazione al Capitolo di spesa 20204020001 e Risorsa in entrata 40201001;

VISTA la determinazione n. 866 del 14/08/2020 relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione, della **Scheda progettuale sintetica n. 5** e al contestuale affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 16/07/2020 n. 76, in deroga al D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta **BIOEDIL S.R.L.** con sede in Ancona, Via Grandi n. 52 (C.F./P.I. 02315800421), con l'offerta del **- 26,860%** sull'importo a base di gara (€ 44.739,20) e per l'importo contrattuale di € **33.528,79** (di cui € 806,54 per oneri di sicurezza), oltre Iva 22%, per un totale di € 40.905,12;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento n. 866/2020 il quadro economico di aggiudicazione è stato rimodulato con l'accertamento di un'economia pari al ribasso d'asta (quota indisponibile per l'ente locale):

A1)	Importo delle lavorazioni da eseguire (<i>ribasso -26,860%</i>)	Euro
	A misura (di cui € 6.062,65 per costi manodopera)	32.722,25



Provincia
di Ancona

A2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	
	A misura	806,54
A1+A2)	Totale A1+A2	33.528,79
A3)	Lavori in economia	4.554,57
A4)	Iva 22% su A1+A2	7.376,33
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	468,71
	Totale A	45.928,40
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	910,91
D	Pubblicità	600,00
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	400,00
	TOTALE PROGETTO	47.839,31
	Economia da accertare derivante dal ribasso d'asta	14.660,69
	Totale	62.500,00

VISTO il relativo contratto stipulato con l'appaltatore, inserito in data 07/09/2020 nel registro degli atti da registrare in caso d'uso al n. 1159, e la relativa cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. 2020/13/6575379 emessa in data 02/09/2020 da "Italiana Assicurazioni S.p.a.";

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 04/09/2020, con ultimazione prevista per il 01/10/2020 (27 giorni naturali e consecutivi);

RILEVATO che l'effettiva ultimazione degli interventi è avvenuta in data 01/10/2020 e, quindi, entro i termini previsti;

VISTA la nota prot. n. 44661 del 18/12/2020 con la quale il RUP trasmette la seguente documentazione finale redatta dal Direttore Lavori, Per. Ind. Massimiliano Petrucci:

- 1) Verbale di consegna
- 2) Libretto delle misure
- 3) Registro di contabilità
- 4) Certificato di ultimazione lavori;
- 5) Stato finale dei lavori del 03/12/2020 nell'importo di € **33.528,79**, oltre Iva 22%
- 6) Certificato relativo agli avvisi ai creditori;
- 7) Certificato relativo alle assicurazioni sociali;
- 8) Certificato relativo alle cessioni dei crediti;
- 9) Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione
- 10) Polizza

CONSIDERATO pertanto che l'importo da corrispondere alla ditta BIOEDIL S.R.L. ammonta ad € **33.528,79**, oltre Iva 22%, per un totale di € 40.905,12;

VERIFICATA la regolarità contributiva verso gli enti previdenziali ed assicurativi dell'appaltatore mediante acquisizione del relativo DURC prot. INAIL_24239302 del 16/10/2020 con scadenza validità 13/02/2021;



Provincia
di Ancona

ATTESO che con atto n. 1457 del 14/12/2020 è stata determinata in € 63,44 l'incidenza del progetto n. 5 sulla spesa di pubblicità riferita all'iniziativa in questione PON-FESR Avviso prot. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19";

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 in data 31/10/2018 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall'01.11.2018 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi *ad interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione n. 404 del 28/04/2020 con la quale il Dirigente conferisce al dott. Ing. Alessandra Vallasciani l'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'area 3.1 "Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri" del Settore III dell'Ente a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021 nonché la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali con ambito riferito e limitato alle competenze della suddetta Area di attività, fra cui la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi alla Scheda progettuale sintetica n. 5, avente ad oggetto:
"FSE-PON 2014-2020 – Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso Ministero dell'Istruzione 13194 del 24/06/2020 – Scheda progettuale sintetica n. 5"
eseguiti dalla ditta BIOEDIL S.R.L. con sede in Ancona, Via Grandi n. 52 (C.F./P.I. 02315800421), nell'ammontare di € **33.528,79**, oltre Iva 22%;
3. di liquidare alla ditta appaltatrice BIOEDIL S.R.L., la somma a credito di € **33.528,79**, oltre IVA 22%, per complessivi € 40.905,12, al Capitolo 20204020001 – Impegno n. 1068/2020 – subimpegno di spesa n. 342/2020;
4. di approvare il quadro economico finale dell'intervento in questione come riportato nel prospetto che segue:

A1) Importo delle lavorazioni da eseguire (<i>ribasso -26,860%</i>)	Euro
A misura (di cui € 6.062,65 per costi manodopera)	32.722,25
A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	

Pag 4



Provincia
di Ancona

	A misura	806,54
A1+A2)	Totale A1+A2	33.528,79
A3)	Lavori in economia	0,00
A4)	Iva 22% su A1+A2	7.376,33
A5)	Oneri per il conferimento dei rifiuti di cantiere a discarica autorizzata	0,00
	Totale A	40.905,12
C	Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, collaudo	910,91
D	Pubblicità	63,44
E	Altre spese (assicurazione progettisti)	0,00
	TOTALE PROGETTO	41.879,47
	Economia da accertare derivante dal ribasso d'asta	14.660,69
	Economia da accertare per minori spese del quadro economico	5.959,84
	Totale	62.500,00

5. di accertare un'economia complessiva di € 20.620,53 rispetto alla spesa originariamente autorizzata, così suddivisa:

- € 14.660,69 economia derivante dal ribasso d'asta, non utilizzabile dall'ente in quanto somma rientrante nella disponibilità del Ministero;
- € 5.959,84 economia derivante da minori spese del quadro economico;

6. di dare atto che:

- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione cessa l'efficacia della polizza fidejussoria citata nelle premesse e prestata dalla ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali;
- l'appaltatore per il pagamento del suddetto credito di € **33.528,79**, oltre IVA 22%, ha presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per un importo di € 3.355,65 costituita mediante polizza n. 2020/13/6583718 emessa in data 04/12/2020 da "Italiana Assicurazioni S.p.a." – Agenzia 630 Ancona "Baraccola";

7. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2020/2022;

8. di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è il Dott. Ing. Alessandra Vallasciani;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H34H20000330006
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 84063703FA

Ancona, 12/01/2021

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

VALLASCIANI ALESSANDRA



Provincia
di Ancona

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 21.03.05
Fascicolo 2020/85.5

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Provincia
di Ancona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15 DEL 12/01/2021

OGGETTO: FSE-PON 2014-2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AVVISO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 13194 DEL 24/06/2020 - SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA N. 5 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 15 del 12/01/2021

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

- dispone l'accertamento dell'entrata come segue:

- attesta che lo stesso non è soggetto a visto in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria o all'accertamento di entrata non prevedendo impegno di spesa o modifica di entrata.

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
«TableStart:movimenti»	«MOVIMENTO _TIPO» «MOVIMENTO _NUMERO»/« MOVIMENTO_ ANNO»	«MOVIMENT O_RIF_BIL_ PEG»		«MOVIMENTO_ DESCRIZIONE»	«MOVIMENTO_CODICE_BENE FICIARIO»«MOVIMENTO_CODI CE_BENEFICIARIO»- «MOVIMENTO_RAGIONE_SOCI ALE»	€ «MOVIMEN TO_IMPORT O»

«TableEnd:movimenti»

Note:

Ancona, 13/01/2021

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)