



PROVINCIA DI ANCONA

Settore X – Viabilità

Via Ruggeri, 5 – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612

Progetto Definitivo Esecutivo	Oggetto: Realizzazione rotatoria all'intersezione della S.P. 362 "JESINA" con la S.P. 3 "DELLA VAL MUSONE" in loc. Castelrosino
	Comune di JESI
	CRONOPROGRAMMA
Data Red.: Dic. 2014	H
1° Agg.	
2° Agg.	

I PROGETTISTI Dott. Ing. Alessandro BERLUTI Geom. Simone PAOLETTI	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giacomo DOLCIOTTI
---	--

	Visto : IL DIRIGENTE Dott. Ing. Massimo SBRISCIA
--	---

Collaboratori: Geom. Marcello Scaloni, Geom. Daniele Donati,

CRONOPROGRAMMA

Nr.	Descrizione	Durata	Inizio	2015					
				GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV
1	Diagramma di Gantt	129/180	01/06/2015	[Barra continua da GIU a NOV]					
2	Allestimento cantiere	0/0	---						
3	Tracciamento	2/3	01/06/2015	[Barra]					
4	Scavi di sbancamento a macchina	8/12	04/06/2015	[Barra]					
5	Compattazione meccanica del terreno	5/7	16/06/2015	[Barra]					
6	Posa in opera di geotessuto	4/4	23/06/2015	[Barra]					
7	Formazione strato anticapillare	7/11	27/06/2015	[Barra]					
8	Rilevati	12/16	08/07/2015	[Barra]					
9	Formazione di strati di fondazione in misto granulare	8/12	24/07/2015	[Barra]					
10	Formazione di strato di base	5/7	19/09/2015	[Barra]	[Barra]				
11	Posa canalette, cunette e fossi di guardia	5/7	05/08/2015	[Barra]	[Barra]				
12	Posa tubi ed opere prefabbricate	9/13	12/08/2015	[Barra]	[Barra]				
13	Posa di cordoli prefabbricati	8/10	25/08/2015	[Barra]	[Barra]				
14	Pavimenti in elementi autobloccanti	11/15	04/09/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]			
15	Fresatura di strati in conglomerato bituminoso	5/7	03/10/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]			
16	Formazione di strati di collegamento e di usura	5/7	26/09/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]			
17	Rinterrati eseguiti con macchine operatrici	10/14	10/10/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]		
18	Scavi a sezione obbligata eseguiti a macchina	5/7	24/10/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]		
19	Formazione blocco di fondazione in cls armato	8/12	31/10/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]	
20	Posa di torrefaro	4/6	12/11/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]	
21	Posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale	8/10	18/11/2015	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]	[Barra]
22	Smobilizzo cantiere	0/0	---						