

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 08/08/2023 n. 1031

Settore III

3.3 - Area Viabilità - Gestione e sviluppo

3.3.1 - UO Esercizio e Coordinamento

OGGETTO: S.P. 11 "DEI CASTELLI" AL KM 24+200. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO ESISTENTE TRA LA S.P. N. 11 E LA S.S. N. 76. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI A COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CONCESSIONE PROROGA

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 1126 del 1.09.2022 veniva conferito alla Società ARCHEE PROGETTAZIONE INTEGRATA S.R.L. S.T.P. (C.F. e P.IVA 02830520421) con sede legale a Jesi, in Viale Cavallotti n. 29 – cap 60035 – nella persona del Geom. Gabriele Donninelli, l’incarico professionale dello svolgimento di parte della progettazione definitiva dei lavori denominati “S.P. n. 11 “*Dei Castelli*” al km 24+200. *Lavori di miglioramento dello svincolo esistente tra la S.P. n. 11 e la S.S. n. 76.*”, nell’importo di € 3.029,62, oltre contributo previdenziale e Iva 22%, per un importo complessivo di € 3.855,81;

CONSIDERATA la necessità, emersa a seguito dell’incontro svoltosi con i rappresentanti dell’ANAS – Compartimento di Ancona – in data 30.11.2022, dello svolgimento di prestazioni a completamento della progettazione definitiva dell’opera sopra specificata;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 677 del 25/05/2023 si provvedeva, mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, del D.lgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla L. 11/09/2020 n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in L. n. 108 del 29/07/2021, nonché delle Linee Guida ANAC n. 1 e 4 e s.m.i., al conferimento dell’incarico professionale per lo svolgimento di prestazioni a completamento della progettazione definitiva dei lavori sopradetti in favore della stessa Società **ARCHEE PROGETTAZIONE INTEGRATA S.R.L. S.T.P.** (C.F. e P.IVA 02830520421) – nella persona del Geom. Gabriele Donninelli (P.IVA 02830520421), per un compenso di € 12.689,49 oltre contributo previdenziale e iva 22%, per un totale di € 16.156,97 - in considerazione del fatto che la stessa Società ha già svolto la prima parte della progettazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto, affidati con la sopradetta D.D. n. 1126/2022;



Provincia
di Ancona

VISTO il contratto relativo all'incarico conferito con D.D. n. 677/2023, sottoscritto dal Geom. Donninelli e annotato in data 30/05/2023 nel registro dei contratti da registrare in caso d'uso al n. 948;

DATO ATTO che, come stabilito nel suddetto contratto, il termine fissato in 60 giorni per la consegna della documentazione a completamento del progetto definitivo dei lavori in oggetto decorreva dalla data della sottoscrizione dello stesso contratto, e pertanto il termine di conclusione era previsto per il giorno 28/07/2023;

PRESO ATTO che la sopradetta società con nota pec acquisita agli atti dell'ente con il prot. n. 26775/2023, ha avanzato richiesta di proroga di 40 (quaranta) giorni lavorativi per l'ultimazione dell'incarico in argomento, attribuendo i motivi del ritardo ai seguenti accadimenti:

- mancata ricezione dei dati della mappatura dei sottoservizi Enel – Telecom e Vivaservizi necessari per la redazione delle tavole di risoluzione interferenze;
- mancata definizione e riscontro dell'effettiva proprietà dell'edificio particella 418 attualmente intestato a privati ma di proprietà del Comune di Castellsellino, che ha impedito l'eventuale calcolo degli importi degli espropri e della redazione della tavola del piano particellare;
- mancato incontro con ANAS per la definizione delle tavole delle fasi di cantiere che influiscono sulla viabilità e potrebbero comportare le chiusure programmate degli svincoli in accordo con l'ente;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di proroga di 40 giorni lavorativi concedendo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, prevedendo pertanto che il nuovo termine per la consegna della documentazione a completamento del progetto definitivo dei lavori in oggetto è fissato per il giorno 26/09/2023;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022 con il quale è stato confermato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore III già conferito con Decreto del Presidente n. 57 del 31/10/2018, a decorrere dal 19.12.2021 e fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- le Determinazioni Dirigenziali n. 779 del 16/06/2023 e n. 804 del 21/06/2023 mediante le quali il Dirigente conferiva a far data dal 01/07/2023 e fino al 30/06/2024, al Dott. Ing. Monica Ulissi, l'incarico di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Viabilità – Gestione e Sviluppo" del Settore III dell'Ente e la delega di parte delle proprie funzioni dirigenziali, fra le quali la sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA

- I. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- II. di concedere alla Società **ARCHEE PROGETTAZIONE INTEGRATA S.R.L. S.T.P.** (C.F. e P.IVA 02830520421) con sede legale a Jesi, in Viale Cavallotti n. 29 – cap 60035 – nella persona del Geom. Gabriele Donninelli (P.IVA 02830520421), una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dell’incarico in premessa dettagliato e conferito con D.D. n. 677/2023;
- III. di prevedere, pertanto, il giorno **26/09/2023** quale termine per la presentazione della documentazione a completamento del progetto definitivo dei lavori denominati “S.P. n. 11 “Dei Castelli” al km 24+200. Lavori di miglioramento dello svincolo esistente tra la S.P. n. 11 e la S.S. n. 76.”;
- IV. di stabilire che la concessione della presente proroga non attribuisce alla sopradetta società diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
- V. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
- VI. di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.ancona.it, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- VII. di dare atto che:
- il Codice CIG è Z813B2257E;
 - il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Monica Ulissi – Responsabile dell’Area Viabilità – Gestione e sviluppo.

Ancona, 08/08/2023

IL TITOLARE DI INCARICO
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ULISSI MONICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE: LUCESOLI ALESSIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ULISSI MONICA

Classificazione 21.01.05
Fascicolo 2022/446