

EDILIZIA SCOLASTICA - COSA ABBIAMO FATTO NEL 2017

| PIANO ANNUALE 2017 | | |
|---|---------------------|---|
| Intervento | Importo (€) | Stato dell'opera (progettazione - lavori) - Note sul finanziamento |
| IPSA "Laeng" di Osimo - Adeguamento Statico e Miglioramento Sismico | 1.000.000,00 | Per l'intervento è stato ottenuto il finanziamento da parte del MIUR ai sensi del D.M. 8 agosto 2017 n.607 - Lavori aggiudicati con D.D. n. 366 del 9/04/2018 |
| IIS "Eintein-Nebbia" di Loreto - Demolizione capannone ex officine - Ampliamento | 1.500.000,00 | Lavori aggiudicati con D.D. n. 241 del 8/03/2018 - Stipula contratto prevista per il 24/04/2018 - Inizio lavori maggio 2018 |
| LA Mannucci Ancona - Sostituzione infissi | 500.000,00 | Non avviati - Copertura finanziaria prevista con proventi alienazioni realizzate solo a fine dicembre 2017 - Intervento rinviato al 2018 |
| Interventi vari manutenzione straordinaria | 1.000.000,00 | Non avviati - Copertura finanziaria prevista con proventi alienazioni realizzate solo a fine dicembre 2017 |
| LC Rinaldini Ancona - Sostituzione Infissi edificio vecchio + guaine copertura palestra | 210.000,00 | Nel Piano OO.PP. 2017 era previsto un importo di € 250.000. Il Progetto esecutivo è stato ridotto per mancanza della copertura finanziaria totale con l'eliminazione dell'intervento in copertura. Progetto approvato con DD. N. 1294 del 4/12/2017. In corso aggiudicazione |
| LS Galilei Ancona - Risanamento facciate e coibentazione Corpo C | 250.000,00 | Progetto approvato con DD. N. 1312 del 11/12/2017. In corso verifica anomalia offerta. |
| Liceo Perticari Via d'Aquino Senigallia - Sostituzione infissi | 251.591,00 | Non avviati - Copertura finanziaria prevista con proventi alienazioni realizzate solo a fine dicembre 2017 - Intervento rinviato al 2018 |
| IIS Vanvitelli Stracca Angelini - Facciate e varie | 160.000,00 | Non avviati - Copertura finanziaria prevista con proventi alienazioni realizzate solo a fine dicembre 2017 - Intervento rinviato al 2018 |
| EXTRA PIANO Fabriano - Consolidamento muro di contenimento ITAS "Vivarelli" | 60.000,00 | Lavori in corso |
| TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2017 | 3.020.000,00 | |

EDILIZIA SCOLASTICA - COSA INTENDIAMO FARE NEL 2018

| PIANO ANNUALE 2018 | | |
|--|---------------------|---|
| Intervento | Importo (€) | Stato dell'opera (progettazione - lavori) - Note sul finanziamento |
| ITIS "Merloni" di Fabriano - Adeguamento statico, miglioramento sismico e messa in sicurezza solai dei corpi B e C | € 1.300.000,00 | Di cui € 1.000.000 finanziamento statale ex DM 8 agosto 2017 n. 607 e € 300.000 avanzo amministrazione - Progetto esecutivo approvato con DD. N. 293 del 22/03/2018. In attesa approvazione bilancio per avvio procedura di gara |
| ITC "Einstein" di Loreto - Adeguamento statico-sismico | € 1.000.000,00 | Progetto esecutivo approvato con DD. N. 295 del 22/03/2018. L'intervento verrà proposto alla Regione per l'inserimento nel Programma nazionale di edilizia scolastica 2028-2020 di cui alla Legge 107/2015 art. 1 comma 160. Bando di imminente pubblicazione ai sensi del Decreto interministeriale MEF- MIUR - MIT del 29/12/2017. |
| Liceo Artistico "Mannucci" di Ancona - Sostituzione infissi | € 852.000,00 | Progetto esecutivo approvato con D.D.N. 47 del 19/01/2018. Nel Piano 2017/19 era inserito con l'importo di € 500.000 da finanziare con proventi alienazioni. PER L'INTERVENTO SONO STATI RICHIESTI ED OTTENUTI SPAZI FINANZIARI |
| Liceo "Perticari" via D'aquino di Senigallia - Sostituzione infissi | € 392.000,00 | Progetto esecutivo approvato con D.D.N. 48 del 19/01/2018. Nel Piano 2017/19 era inserito con l'importo di € 251.591 da finanziare con proventi alienazioni. PER L'INTERVENTO SONO STATI RICHIESTI ED OTTENUTI SPAZI FINANZIARI |
| IIS "Vanvitelli Stracca Angelini" di Ancona - Risanamento conservativo facciate, pensiline e vie di esodo | € 205.132,28 | Progettazione in corso |
| ITC "Benincasa" di Ancona - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione ordinaria mediante fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza (LED) | € 160.000,00 | Progetto esecutivo approvato con D.D.N. 49 del 19/01/2018. PER L'INTERVENTO SONO STATI RICHIESTI ED OTTENUTI SPAZI FINANZIARI |
| ITC "Serrani" di Ancona - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione ordinaria mediante fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza (LED) | € 130.000,00 | Progetto esecutivo approvato con D.D.N. 50 del 19/01/2018. PER L'INTERVENTO SONO STATI RICHIESTI ED OTTENUTI SPAZI FINANZIARI |
| IIS "Volterra Elia" di Ancona - Miglioramento sismico corpo Officine | € 800.000,00 | Di cui € 454.132,28 finanziamento statale ex DM 8 agosto 2017 n. 607 e € 345.867,72 avanzo amministrazione. Progettazione in corso |
| TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2017 | 4.839.132,28 | |